

Proc. Administrativo 2.643/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 27/05/2024 às 15:37:15

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-LICIT, EXEC-ASSEJUR

SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2023 -EUROVIA – EMPRESA ASFALTICA LTDA.

Prezados,

segue em anexo documentos para realização de termo aditivo,

solicito PARECER JURÍDICO quanto à viabilidade,

Henrique Germano Delben - EXEC-ASSEJUR

—

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

PARECER_TE_CNICO_ADITIVO_02_PAVIMENTACAO_RIO_BOM_08_05_2024_Assinado.pdf

PLANILHA_ADITIVO_02_Estrada_Sebastia_o_Piassa_08_05_2024_Assinado.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná
Av. Curitiba, Nº 65 – CNPJ : 757712120001-71 - Fone: (043) 3468 1123
E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

Rio Bom, 08 de maio de 2024

Objeto: *Contratação de Empresa Especializada , sob o regime de Empreitada Global, com fornecimento de matérias e mão de obra para Execução de Pavimentação em CBUQ no Trecho Final da Estrada Sebastião Piassa entre o Município de Rio Bom à Apucarana , com extensão de 980 metros , no Município de Rio Bom , com recursos das transferências Especiais do Governo Federal e Execução de sinalização completa do trecho que compreende a divisa do Município de Rio Bom X Apucarana: (ponte sobre o rio Rio Bom até o limite do perímetro urbano do Município de Rio Bom), conforme projeto de sinalização anexo ao processo.*

Empresa : EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA - EPP

Contrato nº 001/2024 – Concorrência – 05/2023

ADITIVO-02 - DE SERVIÇOS , VALORES e PRAZO DE EXECUÇÃO

PARECER TÉCNICO

Há a necessidade de um novo Aditivo ao Contrato nº 001/2024 , com a Empresa EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA – EPP , vencedora da Concorrência 05/2023 da obra de Pavimentação em CBUQ no Trecho Final da Estrada Sebastião Piassa , onde constará no Aditivo as faixas de sinalização horizontal (04 faixas , sendo : 02 central na cor amarela e nas laterais da estrada 01 faixa em branco de cada lado) , na quantidade total de 1.600,00 m² , no restante da estrada até a chegada ao Município de Rio Bom , *conforme item 8.1 da planilha orçamentária (Faixa de Sinalização Horizontal) , o Aditivo – 02 , fez-se necessário , pois estas faixas de sinalização estavam contempladas em contrato firmado entre as partes , Empresa e Município , mais não constava na planilha orçamentária* , por isso a necessidade deste **Aditivo de Serviços, Valores e Prazo de Execução, no valor de R\$ 45.232,00** (quarenta e cinco mil , duzentos e trinta e dois reais) e **Aditivo de Prazo de mais 60 (sessenta) dias**, estendendo o **Prazo de Execução da Obra de 08/05/2024 para 07/07/2024.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Av. Curitiba, Nº 65 – CNPJ : 757712120001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

Conforme exposto , **concordamos com Aditivo de Serviços, Aditivo de Valores e Prazo de Execução por mais 60 (sessenta) dias** , passando o Preço do Contrato nº 001/2024 , com A Empresa EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA – EPP (vencedora da concorrência 05/2023) , com Preço Global de R\$ 899.998,11 (oitocentos e noventa e nove mil , novecentos e noventa e oito reais e onze centavos) , para o **Preço global para a execução do objeto do contrato para R\$ 945.230,11** (novecentos e quarenta e cinco mil , duzentos e trinta reais e onze centavos) , conforme Planilha Orçamentária e o **Prazo de Conclusão da Obra passando para 07/07/2024 .**

Sendo esta a expressão da verdade, subscrevemo-nos

Atenciosamente

SERGIO HENRIQUE RIBAS
MACUCO:36300403904
Assinado de forma digital por SERGIO HENRIQUE RIBAS
MACUCO:36300403904
Dados: 2024.05.08 13:44:11 -03'00'

Engenheiro Fiscal do Município
Sérgio Henrique Ribas Macuco
Engº Civil - CREA-PR-17.326/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

v. Curitiba, Nº 65 – CNPJ: 757712120001-71 - Fone: (043) 468 1123

gabineteprefeito@riobom.pr.gov.br

CONCORRENCIA 05/2023

DATA: 01/02/2024

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ SEBASTIÃO PIASSA	ESTRADA	ADITIVO - 02			08/05/2024
Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
TOTAL GERAL					R\$ 945.230,11	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 2.739,20	
1.1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	2.739,20	2.739,20	
2.	TERRAPLENAGEM				13.415,49	
2.1	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	620,80	6,12	3.799,30	
2.2	Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte	m3	620,80	4,01	2.489,41	
	Remoção de Revestimento Primário	m3	620,80	11,48	7.126,78	
3.	BASE / SUB-BASE				362.711,71	
3.1	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	6208,00	3,87	24.024,96	
3.2	Brita Graduada	m3	931,20	199,91	186.156,19	
3.2	MACADAME SECO	m3	931,20	163,80	152.530,56	
4.	REVESTIMENTO				444.206,64	
4.1	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	6208,00	0,45	2.793,60	
4.2	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	7,45	5.521,27	41.133,46	
4.3	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	6208,00	0,32	1.986,56	
4.4	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	3,10	3.697,65	11.462,72	
4.5	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	814,18	231,19	188.230,27	
4.6	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	43,15	4.602,55	198.600,03	
5.	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				19.271,90	
5.1	Plantio de Grama em placas	m2	1910,00	10,09	19.271,90	
6.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				42.466,07	
6.1	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	465,60	28,27	13.162,51	
6.2	PlacaPlaca sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	32,00	422,17	13.509,44	
6.3	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA	un	30,00	422,17	12.665,10	

	SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	un			-
6.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELICULA REFLETIVA (COM SUPORTE, INSTALAÇÃO E TRANSPORTE)	m2	6,30	496,67	3.129,02
7.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-		15.187,09
7.1	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	8,00	149,85	1.198,80
7.2	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	un	8,00	149,85	1.198,80
7.3	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	8,00	149,85	1.198,80
7.4	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	8,00	149,85	1.198,80
7.5	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	8,00	135,57	1.084,56
7.6	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	16,00	72,87	1.165,92
7.7	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	8,00	161,03	1.288,24
7.8	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	8,00	76,79	614,32
7.9	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	8,00	44,11	352,88
7.10	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	un	8,00	90,81	726,48
7.11	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	8,00	89,68	717,44
7.12	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	4.442,05	4.442,05
8.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - ADITIVO - 02		-	-	45.232,00
8.1	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1600,00	28,27	45.232,00
9	VALOR DA PROPOSTA DA EMPRESA - EUROVIA - CONCORRENCIA - 05/2023				R\$ 832.789,13
10	VALOR DO ADITIVO - 01 , COM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E VALORES				R\$ 67.208,98
11	VALOR DO ADITIVO - 02 ,C/ ACRÉSCIMO DE SERV. E VALORES -FAIXA DE SINAIZ.. HORIZONTAL				R\$ 45.232,00
12	VALOR TOTAL DA OBRA - (LICITADO + ADITIVO - 01 + ADITIVO - 02)				R\$ 945.230,11

Rio Bom , 08 de maio de 2024

SERGIO HENRIQUE RIBAS
 MACUCO:36300403904
 Assinado de forma digital por SERGIO HENRIQUE RIBAS
 MACUCO:36300403904
 Dados: 2024.05.08 13:43:48 -03'00'

SÉRGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO
 ENGº CIVIL - CREA - PR- 17.326/D
 ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

MOISES JOSE DE ANDRADE:48745081972
 5081972
 Assinado de forma digital por MOISES JOSE DE ANDRADE:48745081972
 Dados: 2024.05.08 13:43:34 -03'00'

MOISÉ JOSÉ DE ANDRADE
 PREFEITO

ISRAEL RAMOS DA COSTA
 CREA PR 191865/D
 RESP. TÉCNICO EMPRESA

Proc. Administrativo 1- 2.643/2024

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: -

Data: 27/05/2024 às 15:52:14

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-LICIT, EXEC-ASSEJUR

SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2023 -EUROVIA – EMPRESA ASFALTICA LTDA.

PARECER JURÍDICO

Assunto: Aditivo de Contrato

Processo Licitatório 2643/2024

Contrato nº 001/2024

Submetem a esta Assessoria Jurídica, para parecer, requerimento de Aditivo de Acréscimo de Valor e serviços no contrato de Licitação na contratação da empresa EUROVIA – EMPRESA ASFÁLTICA LTDA – EPP, para prestação de serviços conforme solicitado pelo Engenheiro Civil deste município.

Primeiramente cumpre esclarecer que o presente contrato, em consonância com a Lei de Licitações prevê a possibilidade solicitada, visto que os Artigo 57 inciso II e 65, II ambos da lei 8666/93 fala o seguinte:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a sessenta meses;

?

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...) II - por acordo das partes: (...) § 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos

Desta forma não há impedimento legal da realização do aditivo.

Sendo assim, opino pela possibilidade de realização do aditivo requerido, vez que, a situação concreta esta devidamente justificada, nos termos do Artigo 57 inciso II e 65, II ambos da lei 8666/93 .

É o parecer.

Rio Bom 27/05/2024.

Henrique Germano Delben

Assessor Jurídico – OAB/PR 51.159

—

Henrique Germano Delben
assessor jurídico





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2B94-388A-0D22-B431

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ HENRIQUE GERMANO DELBEN (CPF 043.XXX.XXX-16) em 27/05/2024 15:52:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2B94-388A-0D22-B431>

Proc. Administrativo 2- 2.643/2024

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 27/05/2024 às 15:52:43

Luiz Ricardo Moro da Silva - SEMFI-LICIT

—

Henrique Germano Delben
assessor jurídico

Proc. Administrativo 3- 2.643/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: -

Data: 27/05/2024 às 16:00:31

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-LICIT, EXEC-ASSEJUR

**SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024 -
CONCORRÊNCIA Nº 005/2023 -EUROVIA – EMPRESA ASFALTICA LTDA.**

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

SEGUNDO_TERMOS_ADITIVO_AO_CONTRATO_N_001_2024_CONCORRENCIA_005_2023_EUROVIA_RIO_BOM_



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024, VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 005/2023.

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BOM - PR, pessoa jurídica de direito, público interno, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 75.771.212/0001-71 com sede a Avenida Curitiba nº 65, na cidade de Rio Bom, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE**, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 36176326 SSP/PR e CPF nº 487.450.819-72, residente à Avenida Curitiba, nº 15, Rio Bom Estado do Paraná; e do outro lado a empresa **EUROVIA – EMPRESA ASFALTICA LTDA**, cadastrada no CNPJ: 34.429.296/0001-82 situada na R. Pedro Paulo Fenato, nº 200, Cond. Alto da Boa Vista Casa nº 15, Jard. Espanha, CEP: 86.802-900 na cidade de Apucarana no Estado do Paraná, neste ato representada pela Senhora **THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO**, brasileira, casada residente e domiciliada à Rua Pedro Paulo Fenato, nº. 200 Jardim Espanha, Condomínio Alto da Boa Vista — Casa n. 15, Apucarana/Paraná, CEP: 86802-900, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº. 13.446.907-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, em 14/12/2011 e do CPF/MF nº. 014.231.281-92, daqui a diante denominada de **CONTRATADA**, tem entre si justa e acordada a celebração do presente contrato mediante as condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VALOR

Fica prorrogado o prazo de execução do CONTRATO nº 001/2024, por mais 60 (sessenta) dias, estendendo o Prazo de Execução da Obra de 08/05/2024 para 07/07/2024, e valor total global do contrato de R\$ 899.998,11 (oitocentos e noventa e nove mil , novecentos e noventa e oito reais e onze centavos), para R\$ 945.230,11 (novecentos e quarenta e cinco mil , duzentos e trinta reais e onze centavos), valor aditivado de R\$ 45.232,00 (quarenta e cinco mil , duzentos e trinta e dois reais), conforme parecer técnico, jurídico em anexo, com fundamento no Art. 57 e 65, da lei nº 8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RETIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições não modificadas direta ou indiretamente por este Instrumento.

E por estarem de comum acordo firmam este Termo.

Rio Bom, 27 de maio de 2024.

Moisés José de Andrade
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Contratante

Thayza Raquel Silva e Souza Prudencio Vitorino
Representante legal
EUROVIA – EMPRESA ASFALTICA LTDA
Contratante





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2A35-6CAD-0855-A9B1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EUROVIA- EMPRESA ASFALTICA LTDA (CNPJ 34.429.296/0001-82) em 27/05/2024 16:06:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 27/05/2024 16:12:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2A35-6CAD-0855-A9B1>

Proc. Administrativo 4- 2.643/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: -

Data: 29/05/2024 às 08:59:11

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

SEGUNDO_TERMO_ADITIVO_PUBLICACAO.pdf



Prefeitura Municipal de Rio Bom

Licitações e Contratos

Termo Aditivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BOM

Proc. Administrativo 3- 2.643/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: -

Data: 27/05/2024 às 16:00:31

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-LICIT, EXEC-ASSEJUR

**SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024 -
CONCORRÊNCIA Nº 005/2023 -EUROVIA – EMPRESA ASFALTICA LTDA.**

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

SEGUNDO_TERMADOITIVO_AO_CONTRATO_N_001_2024_CONCORRENCIA_005_2023_EUROVIA_RIO_BOM

Assinado por 2 pessoas: EUROVIA- EMPRESA ASFALTICA LTDA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2A35-6CAD-0855-A9B1> e informe o código 2A35-6CAD-0855-A9B1





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Estado do Paraná
Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123
E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024, VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 005/2023.

À **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BOM - PR**, pessoa jurídica de direito, público interno, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 75.771.212/0001-71 com sede a Avenida Curitiba nº 65, na cidade de Rio Bom, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE**, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 36176326 SSP/PR e CPF nº 487.450.819-72, residente à Avenida Curitiba, nº 15, Rio Bom Estado do Paraná; e do outro lado a empresa **EUROVIA – EMPRESA ASFALTICA LTDA**, cadastrada no CNPJ: 34.429.296/0001-82 situada na R. Pedro Paulo Fenato, nº 200, Cond. Alto da Boa Vista Casa nº 15, Jard. Espanha, CEP: 86.802-900 na cidade de Apucarana no Estado do Paraná, neste ato representada pela Senhora **THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO**, brasileira, casada residente e domiciliada à Rua Pedro Paulo Fenato, nº. 200 Jardim Espanha, Condomínio Alto da Boa Vista — Casa n. 15, Apucarana/Paraná, CEP: 86802-900, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº. 13.446.907-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, em 14/12/2011 e do CPF/MF nº. 014.231.281-92, daqui a diante denominada de **CONTRATADA**, tem entre si justa e acordada a celebração do presente contrato mediante as condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VALOR

Fica prorrogado o prazo de execução do CONTRATO nº 001/2024, por mais 60 (sessenta) dias, estendendo o Prazo de Execução da Obra de 08/05/2024 para 07/07/2024, e valor total global do contrato de R\$ 899.998,11 (oitocentos e noventa e nove mil , novecentos e noventa e oito reais e onze centavos), para R\$ 945.230,11 (novecentos e quarenta e cinco mil , duzentos e trinta reais e onze centavos), valor aditivado de R\$ 45.232,00 (quarenta e cinco mil , duzentos e trinta e dois reais), conforme parecer técnico, jurídico em anexo, com fundamento no Art. 57 e 65, da lei nº 8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RETIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições não modificadas direta ou indiretamente por este Instrumento.

E por estarem de comum acordo firmam este Termo.

Rio Bom, 27 de maio de 2024.

Moisés José de Andrade
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Contratante

Thayza Raquel Silva e Souza Prudencio Vitorino
Representante legal
EUROVIA – EMPRESA ASFALTICA LTDA
Contratante

Assinado por 2 pessoas: EUROVIA- EMPRESA ASFALTICA LTDA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.tdoc.com.br/verificacao/2A35-6CAD-0855-A9B1> e informe o código 2A35-6CAD-0855-A9B1





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2A35-6CAD-0855-A9B1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EUROVIA- EMPRESA ASFALTICA LTDA (CNPJ 34.429.296/0001-82) em 27/05/2024 16:06:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 27/05/2024 16:12:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2A35-6CAD-0855-A9B1>

Proc. Administrativo 2.676/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 29/05/2024 às 09:00:54

Setores (CC):

EXEC, SEMOSP, SET.COMPRAS

Prezados,

termo aditivo pronto para execução.

—

Luiz Ricardo Moro da Silva

Diretor de Licitação

Anexos:

SEGUNDO_TERMADOITIVO_AO_CONTRATO_N_001_2024_CONCORRENCIA_005_2023_EUROVIA_RIO_BOM_X_APUCARANA

Proc. Administrativo 3- 2.643/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: -

Data: 27/05/2024 às 16:00:31

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-LICIT, EXEC-ASSEJUR

**SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024 -
CONCORRÊNCIA Nº 005/2023 -EUROVIA – EMPRESA ASFALTICA LTDA.**

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

SEGUNDO_TERMOS_ADITIVO_AO_CONTRATO_N_001_2024_CONCORRENCIA_005_2023_EUROVIA_RIO_BOM_





SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024, VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NO TRECHO FINAL DA ESTRADA SEBASTIÃO PIASSA ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM A APUCARANA COM EXTENSÃO DE 980 METROS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR COM RECURSOS DAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 005/2023.

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BOM - PR, pessoa jurídica de direito, público interno, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 75.771.212/0001-71 com sede a Avenida Curitiba nº 65, na cidade de Rio Bom, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE**, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 36176326 SSP/PR e CPF nº 487.450.819-72, residente à Avenida Curitiba, nº 15, Rio Bom Estado do Paraná; e do outro lado a empresa **EUROVIA – EMPRESA ASFALTICA LTDA**, cadastrada no CNPJ: 34.429.296/0001-82 situada na R. Pedro Paulo Fenato, nº 200, Cond. Alto da Boa Vista Casa nº 15, Jard. Espanha, CEP: 86.802-900 na cidade de Apucarana no Estado do Paraná, neste ato representada pela Senhora **THAYZA RAQUEL SILVA E SOUZA PRUDENCIO VITORINO**, brasileira, casada residente e domiciliada à Rua Pedro Paulo Fenato, nº. 200 Jardim Espanha, Condomínio Alto da Boa Vista — Casa n. 15, Apucarana/Paraná, CEP: 86802-900, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº. 13.446.907-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, em 14/12/2011 e do CPF/MF nº. 014.231.281-92, daqui a diante denominada de **CONTRATADA**, tem entre si justa e acordada a celebração do presente contrato mediante as condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VALOR

Fica prorrogado o prazo de execução do CONTRATO nº 001/2024, por mais 60 (sessenta) dias, estendendo o Prazo de Execução da Obra de 08/05/2024 para 07/07/2024, e valor total global do contrato de R\$ 899.998,11 (oitocentos e noventa e nove mil , novecentos e noventa e oito reais e onze centavos), para R\$ 945.230,11 (novecentos e quarenta e cinco mil , duzentos e trinta reais e onze centavos), valor aditivado de R\$ 45.232,00 (quarenta e cinco mil , duzentos e trinta e dois reais), conforme parecer técnico, jurídico em anexo, com fundamento no Art. 57 e 65, da lei nº 8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RETIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições não modificadas direta ou indiretamente por este Instrumento.

E por estarem de comum acordo firmam este Termo.

Rio Bom, 27 de maio de 2024.

Moisés José de Andrade
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Contratante

Thayza Raquel Silva e Souza Prudencio Vitorino
Representante legal
EUROVIA – EMPRESA ASFALTICA LTDA

Contratante





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2A35-6CAD-0855-A9B1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EUROVIA- EMPRESA ASFALTICA LTDA (CNPJ 34.429.296/0001-82) em 27/05/2024 16:06:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 27/05/2024 16:12:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2A35-6CAD-0855-A9B1>